

**ADECUACIÓN REFORZAMIENTO
RESTAURACIÓN RECUPERACIÓN Y
ADAPTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS INMUEBLES DE ARTESANÍAS DE
COLOMBIA BOGOTÁ RÁQUIRA SAN
JACINTO**

Código: 20213501040007

Fecha de Actualización: ENERO 31 de 2023



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.

Teniendo en cuenta la antigüedad de los bienes inmuebles ubicados en Bogotá (Edificio Santa Orosia y sede de la Unidad de Formación), Ráquira- Boyacá y San Jacinto- Bolívar, se presenta en los mismos un grave deterioro y obsolescencia en su estructura física y las redes de instalaciones técnicas, los cuales no han sido solucionado de finco, teniendo en cuenta la insuficiente asignación de recursos para realizar los mantenimientos requeridos.

Artesanías de Colombia ha destinado los recursos asignados para atender los mantenimientos correctivos menores en los inmuebles de su propiedad, sin embargo, de conformidad con la situación mencionada anteriormente, no ha sido posibles adecuarlos a los requerimientos normativos, lo cual disminuye significativamente el aprovechamiento de estos inmuebles, en la atención y visibilización de las comunidades artesanales, la promoción de las artesanías y la generación de oportunidades comerciales en las regiones en las que se ubican dichos inmuebles.

OBJETIVO GENERAL

Adecuación de los inmuebles de propiedad de artesanías de Colombia a nivel nacional.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Dentro del inventario de bienes inmuebles de Artesanías de Colombia se encuentran algunos que presentan deterioros de tipo estructural, debido a que no se le ha realizado los mantenimientos preventivos y correctivos suficientes que mejoren esta situación.

Los inmuebles, a nivel general presentan daños en las cubiertas, redes eléctricas, redes hidráulicas, pisos, muros, cielos rasos, entre otros, ocasionados por la humedad en las edificaciones y la obsolescencia en la estructura.

En el 2020 se intervino el Centro Artesanal, ubicado en Ráquira- Boyacá y el edificio santa orosia ubicado en Bogotá, priorizando las adecuaciones de acuerdo con el presupuesto asignado.

Para la vigencia 2021 se continuó la adecuación del centro artesanal de Ráquira y se inició las reparaciones en la cubierta de la unidad de formación.

Pese a que se tenía contemplado de la intervención del centro artesanal de San Jacinto y del muro de cerramiento del Claustro Las Aguas, ubicado sobre la Calle 18 A. Sin embargo, estos no pudieron ser intervenido, debido a:

- Centro artesanal San Jacinto: No fue posible establecer contacto con el representante legal de la fundación que tiene el inmueble en comodato.
- Mura de cerramiento: Se requirió actualizar los estudios de diseño sobre este.

Para la vigencia 2022 se contempla la intervención del muro de cerramiento, de la unidad de formación, del centro artesanal

ubicado en Ráquira – Boyacá y el Centro Artesanal ubicado en San Jacinto- Bolívar.

ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

*Recursos comprometidos a la fecha

AÑO	RECURSOS SOLICITADOS	RECURSOS ASIGNADOS	EJECUTADOS	%
20	\$ 495.057.536	\$150.000.000	\$150.000.000	100%
21	\$ 1.508.250.959	\$539.000.000	\$539.000.000	100%
22	\$ 754.125.479	\$555.000.000	\$427.715.882	77%
APROPIACIÓN VIGENTE 2022			\$555.000.000	
COMPROMISOS 2022			\$520.272.757 = 93.7%	

LOGROS Y METAS

Este proyecto ha determinado los siguientes indicadores de producto y gestión en cuanto al cumplimiento de logros y metas:

LOGROS Y METAS 2022

Indicadores de producto

Indicador	Meta 2022	Avance 2022
Sedes Reforzadas	1	0
Sedes Restauradas	2	1
Sedes Modificadas	2	0,3

Indicadores de gestión

Indicador	Meta 2022	Avance 2022
Informes de interventoría realizados	4	1

LOGROS Y METAS 2022

INDICADORES DE PRODUCTO

1. SEDES REFORZADAS

Para la vigencia 2022 se realizarán las obras de reforzamiento en los centros artesanales ubicados en Ráquira- Boyacá.

En el mes de enero se organizó la apropiación presupuestal, la regionalización y se inició la planeación para la contratación de la interventoría del proyecto para esta vigencia

En el mes de febrero se inició el proceso de contratación de la interventoría de las obras de los inmuebles priorizados para esta vigencia.

El 30 de marzo de 2022 se publicó el informe de evaluación No. 3 del proceso ADC-001-2022, mediante el cual se realizó la invitación abierta para la contratación de la interventoría.

El 26 de abril de 2022 se suscribió el contrato ADC-2022-204, para la contratación de la interventoría de las obras en los inmuebles priorizados para la vigencia 2022.

En el mes de mayo se registró y dio inicio al contrato de la interventoría; se dio a conocer el estado de cada inmueble priorizados para la vigencia actual y los informes relativos.

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad.

En el mes de septiembre se envió proyecto de condiciones para la intervención del inmueble de Ráquira

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre se realizaron las visitas con el fin de actualizar el diagnóstico del estado de los inmuebles de propiedad de la entidad.

Al cierre de la vigencia, se envió la totalidad del saldo de los recursos del proyecto de inmuebles a través del convenio administrativo con Findeter ya que Artesanías de Colombia S.A. - BIC, no cuenta con un profesional experto que acompañe el proceso de obras arquitectónico u obras civiles, por esta razón se contrató una empresa experta en el diseño y ejecución de este tipo de proyectos.

Por falta del estudio técnico establecido en la obligación 1, no se pudo continuar con la ejecución del objetivo, queda para reactivación en la vigencia 2023.

2. SEDES RESTAURADAS

En la vigencia 2022 se realizará la restauración del centro artesanal ubicado en Ráquira-Boyacá y del muro del cerramiento del Claustro Las Aguas, ubicado sobre la Calle 18 A.

En el mes de enero se organizó la apropiación presupuestal, la regionalización y se inició la planeación para la contratación de la interventoría del proyecto para esta vigencia

En el mes de febrero se inició el proceso de contratación de la interventoría de las obras de los inmuebles priorizados para esta vigencia.

El 30 de marzo de 2022 se publicó el informe de evaluación No. 3 del proceso ADC-001-2022, mediante el cual se realizó la invitación abierta para la contratación de la interventoría.

El 26 de abril de 2022 se suscribió el contrato ADC-2022-204, para la contratación de la interventoría de las obras en los inmuebles priorizados para la vigencia 2022.

En el mes de mayo se registró y dio inicio al contrato de la interventoría; se dio a conocer el estado de cada inmueble priorizados para la vigencia actual y los informes relativos.

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad.

En el mes de septiembre se envió proyecto de condiciones para la intervención del inmueble de Ráquira

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre se realizaron las visitas con el fin de actualizar el diagnóstico del estado de los inmuebles de propiedad de la entidad.

Al cierre de la vigencia, se realizó avance para el reforzamiento del muro de cerramiento del Claustro las Aguas costado Occidental. Se radicó ante el Ministerio de Cultura la solicitud de permiso con el diseño y los documentos necesarios para obtener la licencia de intervención del inmueble, teniendo en cuenta que es sobre un terreno patrimonio, a 30 de diciembre no se había obtenido respuesta al requerimiento, por tal razón no se realizó la intervención sobre la obra.

Se envió la totalidad del saldo de los recursos del proyecto de inmuebles a través del convenio administrativo con Findeter ya que Artesanías de Colombia S.A. - BIC, no cuenta con un profesional experto que acompañe el proceso de obras arquitectónico u obras civiles, por esta razón se contrató una empresa experta en el diseño y ejecución de este tipo de proyectos.

3. SEDES MANTENIDAS

Para la vigencia 2022 se priorizaron las obras de adecuación en el centro artesanal ubicado en San Jacinto- Bolívar y la unidad de formación en Bogotá.

En el mes de enero se organizó la apropiación presupuestal, la regionalización y se inició la planeación para la contratación de la interventoría del proyecto para esta vigencia

En el mes de febrero se inició el proceso de contratación de la interventoría de las obras de los inmuebles priorizados para esta vigencia.

El 30 de marzo de 2022 se publicó el informe de evaluación No. 3 del proceso ADC-001-2022, mediante el cual se realizó la invitación abierta para la contratación de la interventoría.

El 26 de abril de 2022 se suscribió el contrato ADC-2022-204, para la contratación de la interventoría de las obras en los inmuebles priorizados para la vigencia 2022.

En el mes de mayo se registró y dio inicio al contrato de la interventoría; se dio a conocer el estado de cada inmueble priorizados para la vigencia actual y los informes relativos.

En el mes de agosto se solicitó ajuste al proyecto para asignar mayores recursos a la intervención de la unidad de formación.

En el mes de septiembre se solicitó concepto sobre la necesidad de tramitar licencia de construcción para intervenir la unidad de formación.

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre se realizaron las visitas con el fin de actualizar el diagnóstico del estado de los inmuebles de propiedad de la entidad.

Al finalizar 2022, se realizó el reforzamiento de la unidad de formación.

Se contrató el proyecto de interventoría, se ejecutó el contrato, con un pago para la entrega de un informe sobre prioridad de intervención de los inmuebles y definición de acuerdo con la prioridad de distribución de recursos, sin embargo por falta de existencia de un profesional que acompañe la ejecución de las obras, el contrato se detuvo, de acuerdo con la obligación 1.

ACTIVIDADES

1. EJECUTAR OBRAS DE REFORZAMIENTO EN EL EDIFICIO SANTA OROSIA EN BOGOTÁ Y LOS CENTROS ARTESANALES DE RÁQUIRA - BOYACÁ Y SAN JACINTO- BOLÍVAR

Una vez se contrate la interventoría para las obras previstas en la vigencia 2022 se iniciará esta actividad

Durante el mes de mayo, la interventoría realizó visita al centro artesanal de Ráquira, identificando algunos puntos prioritarios para intervenir, como lo es la cubierta

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad

En el mes de noviembre no hubo avance en esta actividad

Para el cierre de la vigencia se trasladaron los valores del rubro para la ejecución del contrato con Findeter.

Para el cierre de la vigencia se trasladaron los valores del rubro para la ejecución del contrato con Findeter.

2. REALIZAR INTERVENTORÍA DE REFORZAMIENTO EN EL EDIFICIO SANTA OROSIA EN BOGOTÁ Y LOS CENTROS ARTESANALES DE RÁQUIRA - BOYACÁ Y SAN JACINTO- BOLÍVAR

En el mes de enero se inició la planeación del proceso de contratación de la interventoría, el cual se desarrollará en el mes de febrero.

A través del proceso ADC-001-2022 del 24 de febrero se inició el proceso de invitación abierta para la contratación de la interventoría. De acuerdo con el cronograma de esta, se proyecta iniciar esta contratación a mediados de marzo.

De acuerdo con la adenda No. 4 del proceso de invitación abierta No. ADC-001-2022, la interventoría de las obras se adjudicará el 1 de abril de 2022.

A través del proceso No. ADC-2022-204 se contrató al consorcio Arco, con el fin de que ejerza la interventoría de las obras de los inmuebles, priorizados para la vigencia 2022. En el mes de mayo se iniciará la ejecución de este contrato, priorizando la unidad de formación.

En el mes de mayo se inició la ejecución del contrato ADC-2022-204, suscrito con el consorcio ARCO, para la ejecución de la interventoría de los inmuebles priorizados en la vigencia. Una vez revisado y concretado el presupuesto para cada uno de los inmuebles, se inicia la definición de las prioridades y la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación.

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad

En el mes de septiembre se envió el proyecto de pliego de condiciones para la intervención del centro artesanal ubicado en Ráquira-Boyacá, para revisión por parte del proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto

de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre de 2022 se iniciaron las visitas a cada uno de los inmuebles con el fin de actualizar el estado de cada uno e identificar necesidades de consultoría y de intervención; mientras esto se realiza, el 17 de noviembre se realizó la suspensión Nro. ADC-CA-2022-174, al contrato ADC-2022-204, considerando lo establecido en la obligación a del contrato.

Por falta del estudio técnico establecido en la obligación 1, no se pudo continuar con la ejecución del objetivo, queda para reactivación en la vigencia 2023.

3. EJECUTAR OBRA DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL DE RÁQUIRA- BOYACÁ

Una vez se contrate la interventoría para las obras previstas en la vigencia 2022 se dará inicio a esta actividad

Durante el mes de mayo, la interventoría realizó visita al centro artesanal de Ráquia, identificando algunos puntos prioritarios para intervenir, como lo es la cubierta

En el mes de noviembre no hubo avance en esta actividad.

Para el cierre de la vigencia se trasladaron los valores del rubro para la ejecución del contrato con Findeter.

4. REALIZAR INTERVENTORÍA DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO ARTESANAL DE RÁQUIRA- BOYACÁ

En el mes de enero se inició la planeación del proceso de contratación de la interventoría, el cual se desarrollará en el mes de febrero.

A través del proceso ADC-001-2022 del 24 de febrero se inició el proceso de invitación abierta para la contratación de la interventoría. De acuerdo con el cronograma de esta, se proyecta iniciar esta contratación a mediados de marzo.

A través del proceso No. ADC-2022-204 se contrató al consorcio Arco, con el fin de que ejerza la interventoría de las obras de los inmuebles, priorizados para la vigencia 2022. En el mes de mayo se iniciará la ejecución de este contrato, priorizando la unidad de formación.

En el mes de mayo se inició la ejecución del contrato ADC-2022-204, suscrito con el consorcio ARCO, para la ejecución de la interventoría de los inmuebles priorizados en la vigencia. Una vez revisado y concretado el presupuesto para cada uno de los inmuebles, se inicia la definición de las prioridades y la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación.

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad

En el mes de septiembre no hubo avance en esta actividad

En el mes de septiembre se envió el proyecto de pliego de condiciones para la intervención del centro artesanal ubicado en Ráquia-Boyacá, para revisión por parte del proceso de Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios.

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre de 2022 se iniciaron las visitas a cada uno de los inmuebles con el fin de actualizar el estado de cada uno e identificar necesidades de consultoría y de intervención; mientras esto se realiza, el 17 de noviembre se realizó la suspensión Nro. ADC-CA-2022-174, al contrato ADC-2022-204, considerando lo establecido en la obligación a del contrato.

Por falta del estudio técnico establecido en la obligación 1, no se pudo continuar con la ejecución del objetivo, queda para reactivación en la vigencia 2023.

5. EJECUTAR OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CLAUSTRO LAS AGUAS, COSTADO OCCIDENTAL, SOBRE LA CALLE 18 A

Una vez se contrate la interventoría para las obras previstas en la vigencia 2022 se dará inicio a esta actividad

En el mes de mayo, la firma interventora revisó el diseño del muro adelantado durante el 2021 y el avance del contrato suscrito en la vigencia actual con el fin de identificar las acciones a realizar

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad

En el mes de noviembre no hubo avance en esta actividad.

Se adelantó la obra de restauración del muro de cerramiento del claustro.

6. REALIZAR INTERVENTORÍA DE RESTAURACIÓN DEL MURO DE CERRAMIENTO DEL CLAUSTRO LAS AGUAS, COSTADO OCCIDENTAL, SOBRE LA CALLE 18 A

En el mes de enero se inició la planeación del proceso de contratación de la interventoría, el cual se desarrollará en el mes de febrero.

A través del proceso ADC-001-2022 del 24 de febrero se inició el proceso de invitación abierta para la contratación de la interventoría. De acuerdo con el cronograma de esta, se proyecta iniciar esta contratación a mediados de marzo.

De acuerdo con la adenda No. 4 del proceso de invitación abierta No. ADC-001-2022, la interventoría de las obras se adjudicará el 1 de abril de 2022.

A través del proceso No. ADC-2022-204 se contrató al consorcio Arco, con el fin de que ejerza la interventoría de las obras de los inmuebles, priorizados para la vigencia 2022. En el mes de mayo se iniciará la ejecución de este contrato, priorizando la unidad de formación.

En el mes de mayo se inició la ejecución del contrato ADC-2022-204, suscrito con el

consorcio ARCO, para la ejecución de la interventoría de los inmuebles priorizados en la vigencia. Una vez revisado y concretado el presupuesto para cada uno de los inmuebles, se inicia la definición de las prioridades y la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación.

En el mes de agosto no hubo avance en esta actividad

En el mes de septiembre no hubo avance en esta actividad

En el mes de noviembre de 2022 se iniciaron las visitas a cada uno de los inmuebles con el fin de actualizar el estado de cada uno e identificar necesidades de consultoría y de intervención; mientras esto se realiza, el 17 de noviembre se realizó la suspensión Nro. ADC-CA-2022-174, al contrato ADC-2022-204, considerando lo establecido en la obligación a del contrato.

Por falta de los estudio técnicos establecidos en la obligación No.1 , la entidad no pudo ejecutar el valor completo de los valores presupuestados, el proceso se reactivará en la vigencia 2023, en el momento que se cuenten con los estudios.

7. EJECUTAR OBRA DE ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SANTA OROSIA (319,5 M2) Y LA SEDE DE LA UNIDAD DE FOMACIÓN (400 M2) EN BOGOTÁ Y LOS CENTROS ARTESANALES DE SAN JACINTO - BOLÍVAR (340 M2) Y RÁQUIRA- BOYACÁ (1154,88 M2)

Una vez se contrate la interventoría para las obras previstas en la vigencia 2022 se iniciará esta actividad

En el mes de mayo la firma interventora definió los pliegos para la invitación de los mantenimientos priorizados en la unidad de formación para la vigencia.

En el mes de noviembre no hubo avance en esta actividad.

Para el cierre de la vigencia se trasladaron los valores del rubro para la ejecución del contrato con Findeter.

8. EJECUTAR INTERVENTORÍA DE OBRA DE ADECUACIÓN EN EL EDIFICIO SANTA OROSIA (319,5 M2) Y LA SEDE DE LA UNIDAD DE FOMACIÓN (400 M2) EN BOGOTÁ Y LOS CENTROS ARTESANALES DE SAN JACINTO - BOLÍVAR (340 M2) Y RÁQUIRA- BOYACÁ (1154,88 M2)

En el mes de enero se inició la planeación del proceso de contratación de la interventoría, el cual se desarrollará en el mes de febrero.

A través del proceso ADC-001-2022 del 24 de febrero se inició el proceso de invitación abierta para la contratación de la interventoría. De acuerdo con el cronograma de esta, se proyecta iniciar esta contratación a mediados de marzo.

De acuerdo con la adenda No. 4 del proceso de invitación abierta No. ADC-001-2022, la interventoría de las obras se adjudicará el 1 de abril de 2022.

A través del proceso No. ADC-2022-204 se contrató al consorcio Arco, con el fin de que ejerza la interventoría de las obras de los inmuebles, priorizados para la vigencia 2022. En el mes de mayo se iniciará la ejecución de este contrato, priorizando la unidad de formación.

En el mes de mayo se inició la ejecución del contrato ADC-2022-204, suscrito con el consorcio ARCO, para la ejecución de la interventoría de los inmuebles priorizados en la vigencia. Una vez revisado y concretado el presupuesto para cada uno de los inmuebles, se inicia la definición de las prioridades y la elaboración de los pliegos de condiciones para la contratación.

En el mes de agosto se envió a la Oficina Asesora de Planeación e Información la solicitud para la modificación del proyecto de inversión, de acuerdo con la decisión del comité de gerencia y la recomendación de la interventoría de asignar mayor presupuesto para la intervención de la Unidad de Formación, según el resultado consolidado del estudio de mercado.

En el mes de septiembre se solicitó concepto a la interventoría a cerca de la necesidad de tramitar licencias de construcción para la

intervención de la unidad de formación, siendo este un requerimiento para la contratación, por lo cual se detuvo el proceso precontractual.

El día 10 de octubre se realizó la publicación del proceso ADC-020-2022, el cual tiene el objeto de "REALIZAR LAS INTERVENCIONES EN EL CENTRO ARTESANAL DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD, UBICADO EN RÁQUIRA-BOYACÁ, DEFINIDAS Y PRIORIZADAS POR LA INTERVENTORÍA CONTRATADA PARA LA VIGENCIA 2022"

En el mes de noviembre de 2022 se iniciaron las visitas a cada uno de los inmuebles con el fin de actualizar el estado de cada uno e identificar necesidades de consultoría y de intervención; mientras esto se realiza, el 17 de noviembre se realizó la suspensión Nro. ADC-CA-2022-174, al contrato ADC-2022-204, considerando lo establecido en la obligación a del contrato.

Se realizó el reforzamiento de la unidad de formación.

Se contrató el proyecto de interventoría, se ejecutó el contrato, con un pago para la entrega de un informe sobre prioridad de intervención de los inmuebles y definición de acuerdo con la prioridad de distribución de recursos, sin embargo por falta de existencia de un profesional que acompañe la ejecución de las obras, el contrato se detuvo, de acuerdo con la obligación 1.

NOTA IMPORTANTE

La información descrita en el presente informe es suministrada por la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos de la Entidad.

Debido a las actividades de transición como EICE se han presentado algunas debilidades en cuanto a la formulación y seguimiento del proyecto:

El proyecto se formuló en la MGA WEB y se envió a SUIFP mediante las revisiones procedimentales propias de la entidad. Al realizar el primer seguimiento, se evidenciaron algunas diferencias entre la plataforma y lo formulado, las cuales a la fecha no se han podido solucionar. Adelanté las consultas necesarias para subsanar las siguientes diferencias:

- Incluir en SUIFP la regionalización correspondiente a Bogotá.
- Se inició la solicitud en SUIFP, la actualización del indicador de Producto “Sedes Modificadas”, Meta: 2 en lugar de 1.
- Se requiere actualizar las sedes restauradas por Ráquira en Boyacá y Bogotá.

De otra parte, En el mes de septiembre la Subgerencia Administrativa y Financiera, solicitó ajuste al proyecto para asignar mayores recursos a la intervención de la unidad de formación. La OAPI respondió dando visto bueno y la Coordinación de Recursos Humanos y Físicos informó que, en vista del cambio de administración, se va a poner en consideración de la nueva Gerente las modificaciones del proyecto, a la fecha esta situación continua igual.

BIBLIOGRAFÍA DEL DOCUMENTO

- Metodología General Ajustada MGA.
- Plan Nacional de Desarrollo. Capítulo V, Buen Gobierno
- Modelo integrado de planeación y Gestión

CONTACTOS DEL PROYECTO

Yaneth Muñoz Franco.
Coordinadora Gestión Administrativa
Artesanías de Colombia
Teléfonos: (1) 2861766 Ext. 1007 Bogotá
D.C.

ymunoz@artesantiasdecolombia.com.co

www.artesantiasdecolombia.com.co